

RELACION DE OBRAS POR PROGRAMA / FONDO III RAMO 33

ANEXO 2

No.	No. Cuenta Contable	No. de Obra	Nombre de la Obra	Localidad	Importe Aprobado	Importe Contratado	Importe Balanza de Comprob.	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Periodo de Ejecución del Contrato	Periodo de Ejecución de Bitacora de Obra	Periodo de Ejecución Real	Nombre del Contratista	Fecha Acta Entrega - Recepción	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1		MTZ/01/F3R33/17	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PLAN DE AYALA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30	SANTA ROSA 30	\$ 19,148,530.59	\$ 2,307,169.29		MTZ/24-OP/02/F3R33/17	18/05/2017	18/05/2017	16/07/2017	60	60	60	MKA ARQUITECTOS SA DE CV	16/07/17	100%	100%	
2		MTZ/02/F3R33/17	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA)	SANTA ROSA 30	\$ 19,148,530.59	\$ 404,757.58		MTZ/24-OP/13/F3R33/17	23/08/2017	24/08/2017	21/12/2017	120			ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GONARA S.A DE C.V.	20/09/17	100%	100%	
3		MTZ/04/F3R33/17	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO	TEMILPA NUEVO	\$ 19,148,530.59	\$ 1,631,592.93		MTZ/24-OP/08/F3R33/17	20/07/2017	24/07/2017	20/11/2017	120	120	120	HECTOR LIEVANOS LUNA	20/11/17	100%	100%	
4		MTZ/05/F3R33/17	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA	CAMPO LA MATANZA	\$ 19,148,530.59	\$ 359,276.08		MTZ/24-OP/06/F3R33/17	23/08/2017	24/08/2017	21/12/2017	120	83	83	RITESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	21/12/17	100%	100%	
5		MTZ/10/F3R33/17	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA	SANTA ROSA 30	\$ 19,148,530.59	\$ 359,979.18		MTZ/24-OP/17/F3R33/17	16/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	46	46	46	MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	05/10/17	100%	100%	
6		MTZ/11/F3R33/17	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION SUR	EMILIANO ZAPATA	\$ 19,148,530.59	\$ 250,000.00		MTZ/24-OP/12/F3R33/17	16/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	46	46	46	MKA ARQUITECTOS SA DE CV	02/10/17	100%	100%	
7		MTZ/12/F3R33/17	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA JOJUTLA-ZAPATA	SANTA ROSA 30	\$ 19,148,530.59	\$ 250,000.00		MTZ/24-OP/19/F3R33/17	18/08/2017	21/08/2017	04/10/2017	45	45	45	MKA ARQUITECTOS SA DE CV	04/10/17	100%	100%	
8		MTZ/13/F3R33/17	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 39 CUARTOS DORMITORIO	TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS	\$ 19,148,530.59	\$ 3,130,552.62		MTZ/24-OP/24/F3R33/17	04/10/2017	04/10/2017	22/12/2017	80	80	80	MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	22/12/17	100%	100%	
9		MTZ/14/F3R33/17	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS 1, AZUCENAS 2, AZUCENAS 3 Y AZUCENAS 4	COLONIA EL MIRADOR	\$ 19,148,530.59	\$ 593,087.25		MTZ/24-OP/23/F3R33/17	18/08/2017	21/08/2017	04/10/2017	45	45	45	MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	04/10/17	100%	100%	
10		MTZ/16/F3R33/17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZTLAN	COLONIA CUAHUTEMOC	\$ 19,148,530.59	\$ 230,152.52		MTZ/24-OP/26/F3R33/17	10/11/2017	13/11/2017	12/12/2017	30	30	30	MKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	12/12/17	100%	100%	
11		MTZ/18/F3R33/17	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ALVARO OBREGON	HUATECALCO	\$ 19,148,530.59	\$ 1,261,238.36		MTZ/24-OP/09/F3R33/17	21/07/2017	25/07/2017	21/11/2017	120	37	37	HECTOR LIEVANOS LUNA	21/11/17	100%	100%	
12		MTZ/19/F3R33/17	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL	HUATECALCO	\$ 19,148,530.59	\$ 1,133,953.90		MTZ/24-OP/20/F3R33/17	08/09/2017	11/09/2002	29/12/2012	110	110	110	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA S.A. DE C.V	29/12/16	100%	100%	
13		MTZ/20 /F3R33/17	CONVENIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL	HUATECALCO	\$ 19,148,530.59	\$ 283,488.48		MTZ/24-OP/CONV-02/F3R33/17	NO HUBO MODIFICACION DE PLAZO						ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GONARA S.A. DE C.V		100%	100%	
14		MTZ/21 /F3R33/17	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLES SIN NOMBRES DEL BARRIO SAN LUCAS (SEGUNDA ETAPA)	COLONIA AMADOR SALAZAR	\$ 19,148,530.59	\$ 527,515.31		MTZ/24-OP/27/F3R33/17	14/11/2017	15/11/2017	29/12/2017	45	45	45	HECTOR LIEVANOS LUNA	29/12/17	100%	100%	
15		MTZ/22 /F3R33/17	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO REAL COLONIA LA MATANZA	SANTA ROSA 30	\$ 19,148,530.59	\$ 523,515.41		MTZ/24-OP/28/F3R33/17	14/11/2017	15/11/2017	29/12/2017	45	45	45	HECTOR LIEVANOS LUNA	29/12/17	100%	100%	
16		MTZ/23 /F3R33/17	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUETZALCOATL	COLONIA CUAHUTEMOC	\$ 19,148,530.59	\$ 242,388.78		MTZ/24-OP/29/F3R33/17	14/11/2017	15/11/2017	29/12/2017	45	45	45	MKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	29/12/17	100%	100%	EL FONDO 3 SÓLO SON 4,000.00 LA DIFERENCIA DE \$238,388.78 ES DE REINTEGROS
17		MTZ/24 /F3R33/17	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA COLONIA CENTRO (CEUAGUA CONVENIO)	COLONIA CENTRO TLALTIZAPAN DE ZAPATA	\$ 19,148,530.59	\$ 714,816.86		MTZ/24-OP/30/F3R33/17						45		29/12/2017	100%	100%	
18					\$ 19,148,530.59												100%	100%	